

〇〇ビル建設 工事日報（建築・土木全般向け）

（※現場監督や元請け、または総合的な作業を報告する際に適した汎用性の高いフォーマット）

【工事日報】

- 作成日：2026年3月18日
- 作成者：〇〇 太郎
- 工事名：△△ビル新築工事
- 作業場所：〇〇市△△町 現場内 2階フロア
- 天候：晴れのち曇り（最高気温：22℃ / 最低気温：15℃）

【人員・重機・資材】

- 作業人員：計 8 名
 - 型枠工：4 名（〇〇工務店）
 - 鉄筋工：3 名（株式会社△△鉄筋）
 - 警備員：1 名
- 使用重機・車両：
 - ラフタークレーン（25t） × 1 台
 - 4tトラック × 2 台
- 搬入資材：
 - 異形鉄筋（D13・D16） 2t
 - 型枠材 一式

【本日の作業内容】

- 08:00 - 08:30: 新規入場者教育、KY（危険予知）活動、朝礼
- 08:30 - 12:00: 2階スラブ鉄筋配筋作業、柱型枠の建て込み
- 13:00 - 16:30: （同上） および資材搬入・荷取り作業
- 16:30 - 17:00: 現場内の後片付け、清掃、施錠確認

【安全管理・特記事項】

- ヒヤリハット・トラブル:** クレーン旋回範囲内への立ち入り防止のため、バリケードを再設置し注意喚起を実施した。事故・ケガ等はなし。
- 進捗状況:** 2階スラブ配筋は予定通り完了。型枠は明日午前中に完了見込み。
- 指示事項:** 明日は強風が予想されるため、足場上の資材の飛散防止対策を徹底すること。

【明日の作業予定】

- 2階スラブ型枠完了、配筋検査（14:00～）
- 予定人員：型枠工 2 名、鉄筋工 2 名